

SCHEDA PROGETTO

Aggiornamento al: 22/03/2017

Codice Locale Progetto 200125

Informazioni Anagrafiche - Sezione Comune

Informazioni Anagrafiche

Campo	
Programma	Programma Piano di Azione Coesione
Categoria	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati
Linea di intervento	Ambiente e prevenzione dei rischi
Azione	2.4 Interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000
Azione Cardine	NO
Strumento Attuativo	Programma PAC
Id progetto SCP	100140
CUP	E71B14000690001
Titolo Progetto	Realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno tratto Poggio di Braccio - Porto di Panicarola in Comune di Panicale
Beneficiario	Agenzia Forestale Regionale Umbra
Tipologia Operazione	Realizzazione di opere e lavori pubblici
Localizzazione del progetto/dell'intervento	Regione :UMBRIA Prov. :PERUGIA Comune:Panicale Indirizzo :Area Lago Trasimeno Loc.Mirabella Cap:06064
Stato	In corso
Indicatore di risultato di programma	Percentuale di metri lineari valorizzanti Siti Natura 2000 o Aree Naturali Protette sul totale realizzato (in metri lineari)
Classificazione QSN	<i>Priorità:</i> Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo <i>Obiettivo Specifico:</i> Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche delle Regioni italiane, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le riso <i>Indicatore di risultato del QSN:</i> Nessun indicatore
Settore Prevalente	Ambiente
Tema prioritario di intervento	Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)
Attività Economica	Attività connesse all'ambiente
Dimensione territoriale	Urbano
Tipologia di finanziamento	Altre forme di finanziamento
Generatore di entrate	NO
Intesa istituzionale di riferimento	Piano Azione Coesione
Legge Obiettivo 443/2001	NO

Informazioni Anagrafiche soggetto Programmatore	Codice Fiscale/P.Iva: 01212820540 Denominazione/Ragione sociale: Regione Umbria Forma Giuridica: Regione Settore Attività Economica: Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
Informazioni Anagrafiche soggetto Attuatore	Codice Fiscale/P.Iva: 94143220542 Denominazione/Ragione sociale: Agenzia Forestale Regionale Umbra Forma Giuridica: Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001 Settore Attività Economica: Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità Rappresentante Legale: Classe di dimensione delle imprese: Classificazione EUROSTAT delle dimensioni delle imprese:
Note	

Piano Finanziario di Progetto

Piano Finanziario di Progetto

Costo Ammesso UE (Contributo concesso)	Stato Fondo di Rotazione PAC	Totale Fonti
€ 642.000,00	€642.000,00	€642.000,00

Monitoraggio Finanziario

Quadro Economico

Voce di Spesa	Spesa prevista	Spesa realizzata
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ 54.902,04	
Acquisizione aree o immobili	€ 91.479,10	
Lavori realizzati in affidamento		
Lavori realizzati in economia	€ 392.157,39	
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	€ 1.350,00	
Imprevisti	€ 15.836,84	
IVA	€ 86.274,63	
Altro		

Impegni Giuridicamente vincolati

#	Data	Numero	Tipologia	Importo
1	30/12/2015	2643	IMPEGNO	€ 642.000,00
			Totale	€ 642.000,00

Pagamenti

#	Data	Numero	Tipologia	Causale	Importo	di cui ammesso
1	23/01/2017	115	PAGAMENTO		€ 2.461,47	€ 2.461,47
2	17/12/2015	2449	PAGAMENTO		€ 225,00	€ 225,00
3	20/10/2016	1968	PAGAMENTO		€ 150,00	€ 150,00
4	11/12/2016	2216	PAGAMENTO		€ 12.300,00	€ 12.300,00
5	19/12/2016	2333	PAGAMENTO		€ 8.145,70	€ 8.145,70
6	12/12/2016	2260	PAGAMENTO		€ 6.223,20	€ 6.223,20
7	24/11/2016	2185-11	PAGAMENTO		€ 22.450,80	€ 22.450,80
8	24/11/2016	2185-10	PAGAMENTO		€ 401,03	€ 401,03
9	24/11/2016	2185-9	PAGAMENTO		€ 401,03	€ 401,03
10	24/11/2016	2185-8	PAGAMENTO		€ 401,03	€ 401,03
11	24/11/2016	2185-7	PAGAMENTO		€ 3.383,10	€ 3.383,10
12	24/11/2016	2185-6	PAGAMENTO		€ 445,20	€ 445,20
13	24/11/2016	2185-5	PAGAMENTO		€ 985,80	€ 985,80
14	24/11/2016	2185-4	PAGAMENTO		€ 445,20	€ 445,20
15	24/11/2016	2185-3	PAGAMENTO		€ 2.014,00	€ 2.014,00
16	24/11/2016	2185-2	PAGAMENTO		€ 13.742,90	€ 13.742,90
17	24/11/2016	2185-1	PAGAMENTO		€ 23.680,40	€ 23.680,40
18	24/11/2016	2186	PAGAMENTO		€ 1.650,00	€ 1.650,00
Totale					€ 99.505,86	€ 99.505,86

#	Data	Numero	Tipologia	Causale	Importo	di cui ammesso
19	06/05/2016	878	PAGAMENTO		€ 1.124,00	€ 1.124,00
20	10/02/2016	253	PAGAMENTO		€ 1.636,75	€ 1.636,75
21	26/01/2016	137	PAGAMENTO		€ 1.395,68	€ 1.395,68
Totale					€ 103.662,29	€ 103.662,29

Economie

Anno	Fonte	Totale Fonti
Totale		

Piano dei costi

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare
2017	€ 2.461,47	€ 538.337,71
2015	€ 225,00	€ 0,00
2016	€ 100.975,82	€ 0,00
Totale	€ 103.662,29	€ 538.337,71

Monitoraggio Fisico

Avanzamento Fisico

Tipo Ind.	Indicatore	Unità di Misura	Valore previsto	Aggiornamento valore previsto	Valore all'Impegno	Valore realizzato
Indicatore CORE	Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	METRI LINEARI	2.850,00			
Indicatore Occupazionale	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	5,00			
Indicatore di Programma	Progetti di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio	NUMERO	1,00	1,00	1,00	1,00

Monitoraggio procedurale

Iter procedurale (GANTT)

Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Scostamento

A00.Studio di fattibilit�	02/01/2013	29/07/2015	26/07/2013	17/12/2015	
A01.Progettazione Preliminare	02/01/2013	29/07/2015	26/07/2013	17/12/2015	
A02.Progettazione Definitiva	27/07/2013	29/07/2015	30/10/2015	17/12/2015	
A03.Progettazione Esecutiva	02/11/2015	17/12/2015	15/11/2015	17/12/2015	
A04.Esecuzione Lavori	01/03/2016	12/09/2016	16/10/2017		
A05.Collauda	30/10/2017		30/10/2017		
A06.Chiusura intervento	31/10/2017		31/10/2017		
A07.Funzionalt�	31/10/2017		31/10/2017		

Stati di Avanzamento

Numero SAL	Descrizione	Data	Importo
		Totale	